

## UŽSAKYMAS PALEISTI ŠILUMOS SIURBLĮ Į EKSPLOATACIJĄ

Užpildytas formos siųskite NORDIS autorizuotai techninei tarnybai Lietuvoje, nurodytu žemiau el. p. adresu:

UAB „Baltic Refrigeration Group“, S. Žukausko g.13, Ramučiai, Kauno raj. mob. +370 612 68697, el.paštas: [servisas@brgroup.eu](mailto:servisas@brgroup.eu)  
Pirmojo šilumos siurblio sistemos paleidimo į eksploataciją metu, su gamintojo autorizuotos techninės tarnybos specialisto (toliau Paleidėjas) pagalba, bus patikrintas Jūsų įrenginio funkcionalumas, teisingas veikimas, visi valdiklio parametrai bei instaliacijos atitikimas gamintojo nuostatomis. Pirmasis paleidimas su Paleidėju yra privalomas garantinių paslaugų suteikimui.

- PIRMAS PALEIDIMAS** (200 eur su PVM)       **PAKARTOTINIS PALEIDIMAS** (120 EUR su PVM + atvykimas)       **HOMELY valdiklio instaliavimas** (300 eur su PVM)

- VARTOTOJO INSTRUKTAVIMAS**

(Nemokamas tik paleidimo metu. Užsakant atskirai 75 EUR su PVM + atvykimas)

### ŠILUMOS SIURBLIO DUOMENYS:

Modelis : \_\_\_\_\_ Serijinis numeris : \_\_\_\_\_  
(vidinio bloko) (vidinio bloko)  
\_\_\_\_\_  
(lauko bloko) (lauko bloko)

Šilumos siurblio paleidimas atliekamas vėliausiai per 7 d. d. nuo pasirašyto užsakymo atsiuntimo dienos. Užsakymas turi būti pateiktas paleidėjui kartu su pilnai užpildyta kontroline atliktų darbų anketa (žiūrėti žemiau).

Pageidaujama data\*: \_\_\_\_\_

\* Tikslų atvykimo laiką paleidėjas derina nurodytu pasirašančiojo užsakymą telefonu.

Jei įrenginys nebus paruoštas paleidimui, paleidėjas pasilieka teisę neatlikti paleidimo ir reikalauti pakartotino mokamo paleidimo. Jei paleidimo metu Paleidėjas turės atlikti papildomus darbus (privesti maitinimo kabelius, nuorinti šildymo sistemą) tai šių paslaugų kaštai (45 €/val. + sunaudotos medžiagos) teks užsakovui.

**Privaloma, kad paleidimo metu dalyvautų įrenginio vartotojas vienkartiniam nemokamam instruktavimui. Pakartotinis atvykimas instruktavimui yra mokamas.**

Po paleidimo surašomas paleidimo aktas ir atsiunčiamas elektroniniu paštu paleidimo užsakovui.

**Pasirašęs asmuo užsako paleidimą ir sutinka su aukščiau pateiktomis sąlygomis**

- MONTUOTOJAS       VARTOTOJAS

\_\_\_\_\_  
Data Vardas Pavardė Parašas

### Vartotojas/Šilumos siurblio sistemos adresas

### Montuotojas

\_\_\_\_\_  
(įmonės pavadinimas/ Vardas Pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(adresas)  
\_\_\_\_\_  
(telefonas)  
\_\_\_\_\_  
(el. Paštas)

\_\_\_\_\_  
(įmonės pavadinimas/ Vardas Pavardė)  
\_\_\_\_\_  
(adresas)  
\_\_\_\_\_  
(telefonas)  
\_\_\_\_\_  
(el. Paštas)

### KONTROLINĖ ATLIKTŲ DARBŲ ANKETA

|   |  |   |   |                              |
|---|--|---|---|------------------------------|
| Išorinio įrenginio automatinis jungiklis                                  | <input type="checkbox"/> C10             | <input type="checkbox"/> C16                | <input type="checkbox"/> C20                    | <input type="checkbox"/> C25 |
| Vidinio įrenginio automatinis jungiklis                                   | <input type="checkbox"/> C10             | <input type="checkbox"/> C16                | <input type="checkbox"/> C20                    | <input type="checkbox"/> C25 |
| Ar komunikacinis kabelis atskirtas nuo maitinimo?                         | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 |   |                              |
| Vamzdžių matmenys   | <input type="checkbox"/> 1/4"            | <input type="checkbox"/> 3/8"               | <input type="checkbox"/> 5/8"                   |                              |
| Dujinės fazės vamzdžio ilgis (min.3m)                                     | _____                                    | m   |   |                              |
| Ar atliktas vamzdžio slėgio bandymas azotu (rekomenduojamas 25-30bar/2h)? | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 | Bandymo slėgis: _____                           | bar                          |
| Ar atliktas vakuumavimas?   | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 |   |                              |
| Ar papildytas šaldymo agento kiekis?                                      | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 | Papildytas kiekis _____                         | g                            |
| Bendras šaldymo agento kiekis sistemoje                                   | _____                                    | g   |   |                              |
| Ar šildymo sistemos kontūre sumontuota papildoma šildymo įranga (AHS)?    | <input type="checkbox"/> Nėra            | <input type="checkbox"/> Kieto kuro katilas |   |                              |
|   | <input type="checkbox"/> Dujinis katilas | <input type="checkbox"/> Elektrinis katilas | <input type="checkbox"/> Kita                   |                              |
| Ar šildymo sistema nauja?   | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 | <input type="checkbox"/> Magnetinis purvarinkis |                              |
| Buitinio KV talpa   | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 | <input type="checkbox"/> integruota             |                              |
| Ar tinkamai nuorinta sistema?   | <input type="checkbox"/> Taip            | <input type="checkbox"/> Ne                 |   |                              |